

**Аналитическая справка**

**1. Наименование федеральной целевой программы**  
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

**2. Субъект Российской Федерации, наименование туристско-рекреационного/ автотуристского кластера.**  
Амурская область. Туристско-рекреационный кластер «Амур».

**3. Ключевые мероприятия в 2017 году:**

В рамках мероприятия «Создание туристско-рекреационного кластера «Амур», Амурская область» осуществляется строительство объекта «Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г.Благовещенск, Амурская область, 4-я очередь» (4-й год реализации).

**4. В 2017 году заключено семь муниципальных контрактов (соглашений).**

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году по заключенным муниципальным контрактам (соглашениям) составляет 126 073,0 тыс. рублей:

по 1 переходящему муниципальному контракту 2015 года составляет 125 696,5 тыс. рублей (неиспользованный остаток средств федерального бюджета 2015 года в сумме 56 454,95 тыс. рублей и лимит 2017 года в сумме 69 241,57 тыс. рублей);

по 7 муниципальным контрактам (соглашениям), заключенным в 2017 году составляет 376,45 тыс. рублей.

**5. Объем финансирования в 2017 году за счет средств федерального бюджета** составляет 0,0 тыс. рублей.

**6. Объем средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году, предусмотренный Программой за счет средств:**

- субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -77 600,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 449 400,00 тыс. рублей.

**Привлечено средств на реализацию мероприятий программы в 2017 году (освоено)** из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 69 618,01 тыс. рублей - 89,7% от запланированного (объект введен в эксплуатацию).

Снижение объема средств местного бюджета в 2017 году с 77 600,00 тыс. рублей млн. рублей до 69 618,01 тыс. рублей произошло за счет дополнительно выделенных в 2015 году средств местного бюджета в сумме 4 970, тыс. рублей, а также снижения потребности по прочим расходам на объект.

Привлечено за счет внебюджетных источников – 482 910,57 тыс. рублей.

**7. Основные итоги реализации программы за 2017 год в разрезе мероприятий:**

**По направлению капитальные вложения:**

В 2017 году введены в эксплуатацию II пусковой комплекс (по ул.Трудовой от ул.Зейской до ул.Краснофлотской) и III пусковой комплекс объекта (по ул.Зейской от ул.Новой до ул.Железнодорожной).

Техническая готовность объекта в целом составляет 100%.

Строительство объекта завершено в установленные муниципальным контрактом сроки.

Описание достигнутых результатов:

В 2017 году выполнены строительно-монтажные работы: по прокладке трубопроводов: ливневая канализация - укладка труб диаметром 800 мм -3 п.м.,

диаметром 500 мм - 91 п.м., диаметром 400 мм - 189 п.м., диаметром 300 мм - 24 п.м., диаметром 200 мм - 122 п.м., диаметром 150 мм - 7 п.м., водопровод - монтаж запорной арматуры диаметром 500 мм - 3 ед., диаметром 400 мм - 3 ед., наружная канализация - установка запорной арматуры диаметром 300 мм - 2 ед., укладка труб диаметром 600 мм - 8 п.м., диаметром 300 мм - 58 п.м., диаметром 200 мм - 30,9 п.м., теплотрасса - прокладка труб диаметром 200 мм - 40 п.м., земляные работы - 17780,0 куб.м., подготовка почвы под газоны - 13176,0 кв.м., посев газонов - 3311,0 кв.м., устройство оснований из щебня - 20994,0 кв.м., устройство оснований из отсева под тротуары - 8866,5 кв.м., устройство асфальтобетонного покрытия - 19624,0 кв.м., установка бетонных бордюров - 13671,6 п.м., устройство бетонных плитных тротуаров - 11010,5 кв.м., устройство дорожной разметки - 13952,0 м, устройство металлических пешеходных ограждений - 708 м., установка светофоров - 1 ед., установка дорожных знаков - 105 шт., электроснабжение 10 кВт - прокладка электрических кабелей сечением 3х120 - 584 м., электроосвещение - установка опор освещения - 78 штук., прокладка электрических кабелей - сечением 16 кв.мм - 438 п.м., сечением 1,5 кв.мм - 308 п.м., сечением 2,5 кв.мм - 392 п.м, прокладка проводов СИП - 1860,0 п.м.

Итоги работы по привлечению внебюджетных средств:

- по объекту «Туристический торгово-гостиничный комплекс «Маленькая Венеция» (в 444 кв. г. Благовещенска) ведутся строительные работы;

- по объекту «Гостиница «Mercure» (12 этажей) - ведутся отделочные работы;

по объекту «Торгово-развлекательный центр «Острова» (2-я, 3-я, 4-я очереди) - ведутся строительные работы;

по объекту «Трансграничная канатно-подвесная дорога» (инвестор ООО «ЗЭД Девелопмент») - ведутся проектные и изыскательские работы.

#### **Вклад реализации Программы за 2017 года в социально-экономическое развитие Российской Федерации.**

Показатель	Единицы измерения	План 2017 год	Факт 2017 год	Причины отклонения
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения	Тысяча квадратных метров	76,3	-	фактические показатели выполнения целевых индикаторов и показателей будут показаны в 2018 году после получения официальных данных Амурстата
Количество койко-мест	Тысяча единиц	8,1	-	
Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	Миллион человек	0,286	-	

Инвестиции в основной капитал на создание туристской Инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Амур»	Миллион рублей	449,0	482,9	-
Количество дополнительных рабочих мест*	Тысяча единиц	0,3	0,3	-

\* нарастающим итогом

### 9. Основные итоги реализации Программы с 2011-2017 годы

#### Количество созданных рабочих мест\*

Год	Количество созданных рабочих мест в рамках кластера, единиц	Количество созданных рабочих мест в рамках кластера на период строительства, единиц	Всего:
2014	-	-	-
2015	-	178	178
2016	220	110	330
2017	240	62	302

\* нарастающим итогом

#### Техническая готовность ТРК «Амур»

а) С учетом всех объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры включенных в откорректированный и направленный на согласование в Ростуризм (письмо от 08.12.2017 № 01-4-5687) Сводный план инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Амур» в Амурской области» по состоянию на 01.01.2018 техническая готовность составляет:

	Техническая готовность, % (по состоянию на 01.01.2018)
Кластер в целом	67,5
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры	100
Комплекс туристской инфраструктуры*	59,4

\*С учетом этапов строительства объектов, заявленных в Сводный план (без учета общей стоимости строительства объектов, включенных в Сводный план)

б) Освоение финансирования, предусмотренного ФЦП «Развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» на создание объектов обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Амур» составило:

	Освоение финансирования, % (по состоянию на 01.01.2018)
Кластер в целом	98,0
Комплекс обеспечивающей инфраструктуры	99,7
Комплекс туристской инфраструктуры	102,4

#### 10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за текущий отчетный год.

В связи с предстоящим в 2018 году плановым вводом в эксплуатацию туристско-рекреационного кластера «Амур», реализуемого в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», в декабре 2017 года произведена корректировка Сводного плана инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Амур» в Амурской области» (находится на согласовании в Ростуризме).

Изменения коснулись, в том числе, сроков ввода в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры кластера:

гостиница «KRISTALL» – 2018 год (срок ввода в эксплуатацию объекта продлен в связи с заключенным инвестором в мае 2017 г. договором франшизы с ООО «Рашэн Мэнэджмент Хотэл Кампани» о реализации проекта под брендом «Mercure» и необходимостью проведения дополнительных работ для исполнения новых технических условий);

«Туристический торгово-гостиничный комплекс «Маленькая Венеция» – 2022 год (внесение изменений в бизнес-план проекта одобрено на заседании Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области (протокол от 19.05.2017 № 1);

«Трансграничная канатная дорога через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» – 2020 год (внесение изменений в бизнес-план проекта одобрено на заседании Комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской области (протокол от 23.08.2017 № 2).

Таким образом, сроки строительства объектов «Туристический торгово-гостиничный комплекс «Маленькая Венеция» и «Трансграничная канатная дорога через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР)» выходят за рамки сроков реализации туристско-рекреационного кластера «Амур».

Министр внешнеэкономических связей,  
туризма и предпринимательства  
Амурской области

С.М.Дмитриенко

